

PHỤ LỤC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 TÍNH ĐẾN QUÝ II NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số: 131 /TTr - UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm trước	Kế hoạch năm 2022	Thanh toán đến quý II năm 2022	Tiến độ thực hiện
							Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT						
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG CỘNG A+B							289,301	289,301	139,710	29,178	52,969	11,816	0
A	PHÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ							121,519	121,519	101,613	17,593	29,020	5,483	
A1	Nguồn Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum							34,969	34,969	31,613	17,593	14,020	5,483	
1	Dự án chuyển tiếp							34,969	34,969	31,613	17,593	14,020	5,483	
	Đầu tư CSHT vùng ATK Kon Tum - Đăk Glei:Tiểu dự án 2: Đường GT từ làng Mô Po đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong và đường GT từ làng Lê Văn đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh	Mường Hoong, Ngọc Linh	KBNN tỉnh Kon Tum	BQL dự án đầu tư XD	7612703	2020-	278; 31/10/2016	34,969	34,969	31,613	17,593	14,020	5,483	Thi công khối lượng đạt 60%
A2	Nguồn thu sử dụng đất, tài sản trên đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất							86,550	86,550	70,000	0	15,000	0	*
	Dự án khởi công mới							86,550	86,550	70,000	0	15,000	0	
1	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	Thị trấn Đăk Glei	KBNN tỉnh Kon Tum	BQL dự án đầu tư XD		2022-	1066;15/11/2021	86,550	86,550	70,000		15,000		Đang trình thẩm định phê duyệt thiết kế BVTC-DT
B	PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ							167,782	167,782	38,097	11,585	23,949	6,333	
B1	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg							58,207	58,207	24,980	5,904	13,310	4,538	
I	Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại NQ 63/2020/NQ-HĐND							17,052	17,052	14,480	2,687	8,030	1,750	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm trước	Kế hoạch năm 2022	Thanh toán đến quý II năm 2022	Tiến độ thực hiện
							Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT						
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN					
1	Kế hoạch vốn đã phân bổ							17,052	17,052	14,480	2,687	7,530	1,750	
a	Bố trí các công trình chuyển tiếp							17,052	17,052	14,480	2,687	7,530	1,750	
	Nhà làm việc của cơ quan huyện ủy Đắk Gle	Thị trấn Đắk Gle	KBNN huyện Đắk Gle	Văn phòng Huyện ủy Đắk Gle	7799399	2020-	1333; 29/10/2019	6,000	6,000	5,780	220	5,780		Chưa có mặt bằng thi công
	Trường Tiểu học thị trấn Đắk Gle	Thị trấn Đắk Gle	KBNN huyện Đắk Gle	BQL dự án đầu tư XD	7887061	2021-	380; 5/5/2021	8,000	8,000	7,300	2,467	1,250	1,250	Hoàn thành 95% khối lượng
	Trường PTDTBT THCS xã Đắk Long	Xã Đắk Long	KBNN huyện Đắk Gle	BQL dự án đầu tư XD	7880885	2021-	2497; 15/12/2020	3,052	3,052	1,400		500	500	Đã hoàn thành bàn giao
2	Kế hoạch vốn chưa phân bổ dự án Nhà làm việc chính Huyện ủy										0	500		*
II	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới							11,167	11,167	6,500	1,280	2,780	2,288	
1	Bố trí các công trình chuyển tiếp							7,167	7,167	2,500	1,280	1,220	1,162	
	Trường THCS Đắk Pék	Xã Đắk Pék	KBNN huyện Đắk Gle	BQL dự án đầu tư XD	7923647	2021-	934; 22/10/2021	5,667	5,667	1,000	780	220	220	Đang thi công 70%
	Trường Tiểu học Mường Hoong (điểm trường chính)	Xã Mường Hoong	KBNN huyện Đắk Gle	BQL dự án đầu tư XD	7923648	2021-	935; 22/10/2021	1,500	1,500	1,500	500	1,000	942	Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
2	Bố trí các công trình khởi công mới							4,000	4,000	4,000	0	1,560	1,126	
	Trường Tiểu học - THCS xã Đắk Man	Xã Đắk Man	KBNN huyện Đắk Gle	BQL dự án đầu tư XD	7935595	2022-	1077; 15/12/2021	1,500	1,500	1,500		960	526	Đang thi công 30%
	Trường TH&THCS xã Xốp	Xã Xốp	KBNN huyện Đắk Gle	BQL dự án đầu tư XD	7935596	2022-	1076; 15/12/2021	2,500	2,500	2,500		600	600	Đang thi công 30%
III	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các công trình cấp bách							29,988	29,988	4,000	1,937	2,500	500	0
	Kế hoạch vốn đã phân bổ							6,000	6,000	4,000	1,937	500	500	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm trước	Kế hoạch năm 2022	Thanh toán đến quý II năm 2022	Tiến độ thực hiện
							Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT						
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN					
1	Bố trí các công trình chuyển tiếp							6,000	6,000	4,000	1,937	500	500	
	Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện Đắk Glei	TT Đắk Glei	KBNN huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7887060	2021-	381; 05/5/2021	6,000	6,000	4,000	1,937	500	500	Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
2	Kế hoạch vốn chưa phân bổ dự án Nhà làm việc chính Huyện ủy							23,988	23,988		0	2,000		*
B2	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối							104,023	104,023	9,117	4,761	8,920	875	**
I	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối							104,023	104,023	9,117	4,761	7,920	875	
1	Thực hiện đầu tư							104,023	104,023	9,117	4,761	6,230	875	
1.1	Kế hoạch vốn đã phân bổ							104,023	104,023	9,117	4,761	6,230	875	
a	Bố trí các công trình chuyển tiếp							104,023	104,023	9,117	4,761	4,200	875	
	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đắk Glei	Thị trấn Đắk Glei	KBNN huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7829566	2020-	10 17/4/2020	79,043	79,043	1717	3,061	1,217		Đang tạm dừng thực hiện do năm 2022 chưa cân đối nguồn vốn
	Đường GTNT nội thôn nú vai từ nhà rông ra đường HCM giai đoạn 3	Xã Đắk Kroong	KBNN huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7880886	2021-	2497; 15/12/2020	2,500	2,500	2300	700	800	800	Hoàn thành bàn giao
	Công hàng rào trung tâm Chính trị	Xã Đắk Pek	KBNN huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7880889	2021-	2496; 15/12/2020	1,200	1,200	1100	1,000	100	75	Hoàn thành bàn giao
	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	TT Đắk Glei	KBNN huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7874022	2021-	344; 14/4/2021	21,280	21,280	4000		2,083		Đang tạm dừng do không có mặt bằng đồ thửa
b	Kế hoạch vốn chưa phân bổ dự án Đường vào trung tâm huyện GD 1											2,030		*
2	Điều tiết ngân sách theo NQHĐND											900		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm trước	Kế hoạch năm 2022	Thanh toán đến quý II năm 2022	Tiến độ thực hiện
							Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT						
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN					
3	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai (cân đối)		KBNN huyện Đắk Glei	Phòng Tài nguyên và Môi trường								790		***
II	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện thành phố thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai		KBNN huyện Đắk Glei	Phòng Tài nguyên và Môi trường								1,000		***
B3	Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG)							5,552	5,552	4,000	920	920	920	
1	Bố trí các công trình chuyển tiếp							3,052	3,052	1,500	920	580	580	
	Trường PTDTBT THCS xã Đắk Long	xã Đắk Long	KBNN huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7880885	2021-	2497; 15/12/2020	3,052	3,052	1500	920	580	580	Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
2	Bố trí các công trình khởi công mới							2,500	2,500	2,500	0	340	340	
	Trường THCS xã Đắk Kroong	Xã Đắk Kroong	KBNN huyện Đắk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7935594	2021-	1078; 15/12/2021	2,500	2,500	2500		340	340	Đang thi công
B4	Phân cấp ngân sách huyện hưởng theo dự toán giao tăng thêm (chi theo tiến độ nguồn thu)		KBNN huyện Đắk Glei	Phòng Tài nguyên và Môi trường								799		***

Nghi chú:

(*) Được bố trí vốn khi đủ điều kiện theo đúng quy định

(**) Được thực hiện khi có nguồn thu chưa có nguồn thu

(***) Nội dung thực hiện chi tiết theo phân dự toán chi ngân sách năm 2022 (chi thường xuyên) Chưa có nguồn thu