

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
Rà soát tình hình đầu tư một số công trình trên địa bàn
xã Ngọc Linh huyện Đắk Glei

Thực hiện Công văn số 3352/CV-BPGVT262 ngày 29/4/2025 của Bộ phận giúp việc Tổ công tác 262, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình đầu tư các công trình trên địa bàn xã Ngọc Linh năm 2025.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

1. Công trình: Đường nội thôn Long Năng (*nhóm Đắk Dít*) xã Ngọc Linh.

a. Quy mô dự án: Chiều dài xây dựng khoảng 450m; Bn=4m; Bm= 3m; dày 16cm. Kinh phí đầu tư **1,1** tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

b. Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước

c. Tiến độ thực hiện: Đã thực hiện xong công tác đổ bê tông mặt đường 450m/450m; rãnh thoát nước dọc. Hiện nay, còn 02 cống thoát nước 02 bên đầu đường đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 06/5/2025.

2. Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Long Năng (*nhóm Đắk Dã xã Ngọc Linh*).

a. Quy mô dự án: Chiều dài xây dựng 480m; Bn=4m; Bm= 3m; dày 16cm. Kinh phí đầu tư **1,1** tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

b. Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước

c. Tiến độ thực hiện: Đang thực hiện công tác đổ bê tông mặt đường 150/480m, còn lại 330 m, dự kiến thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 20/5/2025.

3. Công trình từ đường Ngọc Hoàng - Măng Bút đi thôn Kon Tuông

a. Quy mô dự án: Chiều dài xây dựng 1.535,54m; Bn=4m; Bm= 2m; dày 16cm. Kinh phí đầu tư là **3,0** tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 và nguồn vốn khác.

b. Hạng mục: Nền, mặt đường, kè chống sạt lở và công trình thoát nước.

c. Tiến độ thực hiện: Hiện nay, đơn vị thi công đang thực hiện đổ bê tông mặt đường hoàn thành khoảng 1.417 m, còn lại khoảng 120m. Dự kiến hoàn thành tất cả các hạng mục và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 12/5/2025.

4. Đường trục chính đường giao thông từ trung tâm xã đi thôn Long Năng: Hiện nay, đơn vị thi công đang tạm dừng thi công để UBND xã và Nhân dân thôn vận chuyển các loại vật liệu để hoàn thành tuyến đường giao thông từ trung tâm xã (*đường Ngọc Hoàng*) đi thôn Long Năng và thôn Sa Múc, sau đó tiếp tục thi công. Chiều dài còn lại khoảng 500m mặt đường bê tông dự kiến thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/5/2025.

5. Công trình Nhà rông thôn Long Năng xã Ngọc Linh:

- Tổng kinh phí xây dựng nhà rông là **1.088** triệu đồng (*Trong đó: Kinh phí san gạt mặt bằng: 80 triệu đồng; kinh phí vật liệu xây dựng, nhân công, tư vấn thiết kế: 1.008 triệu đồng*).

Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thiện xong phần khung nhà rông và bàn giao lại cho UBND xã để cho thôn tiếp tục thực hiện, cột các li tô, cầu phòng trên khung mái nhà đã dựng sẵn. Dự kiến Nhân dân thôn Long Năng sẽ hoàn thiện việc lợp mái tranh, dựng phen xung quanh nhà rông hoàn thành trước ngày 12/5/2025.

6. Khó khăn:

- Nguồn cung ứng vật liệu trên địa bàn huyện, nhất là các loại đá xây dựng rất hạn chế không đủ khối lượng để cung ứng cho việc triển khai các dự án tại địa phương.

- Thời tiết trong tuần qua tại xã Ngọc Linh có mưa nên ảnh hưởng đến việc trung chuyển vật liệu, cũng như công tác triển khai đổ bê tông mặt đường không đạt tiến độ đề ra.

- Kinh phí xây dựng nhà rông còn thiếu so với nhu cầu.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei rà soát, báo cáo tình hình đầu tư các công trình trên địa bàn xã Ngọc Linh năm 2025./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Huyện ủy Đắk Glei (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện (t/d);
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Viết Nam