

PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 (Kèm theo Tờ trình số: /TTr - UBND ngày tháng năm 2021 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021			Thanh toán đến 30/10/2021			Ước thực hiện đến hết năm 2021			Tiến độ thực hiện
				Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm 2021		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG CỘNG A+B				576,725	2,448,218	57,274	9,314	47,959	25,280	5,174	20,106	53,159	9,179	43,959	
A	PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ				574,787	2,446,668	45,274	9,314	35,959	16,814	5,174	11,640	41,159	9,179	31,959	
A1	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2020/QĐ-TTG				218,233	2,132,723	19,504	3,694	15,810	10,647	1,488	9,159	19,441	3,631	15,810	
I	Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại NQ 63/2020/NQ-HĐND				147,126	2,068,083	11,724	3,694	8,030	4,918	1,488	3,430	11,661	3,631	8,030	
(1)	Bố trí các công trình chuyển tiếp				3,834	3,834	1,551	1,551	0	1,488	1,488	0	1,488	1,488	0	
2	Nhà văn hóa xã Đăk Man	BQL dự án đầu tư XD	2019-	1338; 28/12/2020	2,200	2,200	4	4		4	4		4	4		Đã hoàn thành
3	Trường tiểu học xã Đăk Kroong HM: 04 phòng học(tại điểm trường thôn Đăk Sút)	BQL dự án đầu tư XD	2020-	1128; 30/9/2020	1,634	1,634	1,547	1,547		1,484	1,484		1,484	1,484		Đã hoàn thành
(2)	Đổi ứng các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh, NS TW				34,969	34,969	2,643	2,143	500	500	0	500	2,643	2,143	500	
1	Đầu tư CSHT vùng ATK Kon Tum - Đăk Glei:Tiểu dự án 2: Đường GT từ làng Mô Po đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong và đường GT từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư XD	2020-	278; 31/10/2016	34,969	34,969	2,643	2,143	500	500		500	2,643	2,143	500	Khối lượng thi công đạt khoảng 30% KLHD
(3)	Các công trình khởi công mới				108,323	2,029,280	7,530	0	7,530	2,930	0	2,930	7,530	0	7,530	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021		Thanh toán đến 30/10/2021		Ước thực hiện đến hết năm 2021		Tiến độ thực hiện				
				Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm 2021		Vốn năm trước chuyển qua			Vốn giao trong năm	Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm
1	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư XD	20201-	344; 14/4/2021	21,280	21,280	3,063		3,063	2,063		2,063	3,063		3,063	Thi công hạng mục kê ốp mái
2	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	2021-	380; 05/5/2021	8,000	8,000	2,467		2,467	867		867	2,467		2,467	Thi công đạt khoảng 55% KLHD
3	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng	BQL dự án đầu tư XD	2021-	10; 17/4/2020	79,043	2,000,000	2,000		2,000				2,000		2,000	Phối hợp Phòng KTHT điều chỉnh quy hoạch phía đông, kết hợp lập phương án bồi thường GPMB
II	Hỗ trợ thực hiện nông thôn mới (ưu tiên giáo dục và đào tạo)				9,167	8,700	2,780	0	2,780	899	0	899	2,780	0	2,780	
<i>(1)</i>	<i>Khởi công mới</i>				<i>9,167</i>	<i>8,700</i>	<i>2,780</i>	<i>0</i>	<i>2,780</i>	<i>899</i>	<i>0</i>	<i>899</i>	<i>2,780</i>	<i>0</i>	<i>2,780</i>	
2	Trường PTDTBT THCS Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư XD	2021-	2495; 15/12/2020	2,000	2,000	1,500		1,500	899		899	1,500		1,500	Hoàn thành 100% KLHD
	Trường THCS xã Đăk Pek	BQL dự án đầu tư XD	2021-	934; 22/10/2021	5,667	5,200	780		780				780		780	Phê duyệt báo cáo KTKT, đang trình phê duyệt kế hoạch LCNT
	Trường tiểu học Mừng Hoong (điểm trường chính)	BQL dự án đầu tư XD	2021-	935; 22/10/2021	1,500	1,500	500		500				500		500	
III	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách				61,940	55,940	5,000	0	5,000	4,830	0	4,830	5,000	0	5,000	
<i>(1)</i>	<i>Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2020</i>				<i>55,940</i>	<i>49,940</i>	<i>3,063</i>	<i>0</i>	<i>3,063</i>	<i>3,063</i>	<i>0</i>	<i>3,063</i>	<i>3,063</i>	<i>0</i>	<i>3,063</i>	
1	Đường và Cầu BTCT qua sông Pô Kô thị trấn Đăk Glei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư XD	2019-2020	1227; 30/10/2017	49,940	49,940	3,063		3,063	3,063		3,063	3,063		3,063	Đã hoàn thành
<i>(2)</i>	<i>Dự án khởi công mới</i>				<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>1,937</i>	<i>0</i>	<i>1,937</i>	<i>1,767</i>	<i>0</i>	<i>1,767</i>	<i>1,937</i>	<i>0</i>	<i>1,937</i>	
1	Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh truyền hình huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	2021-	381; 05/5/2021	6,000	6,000	1,937		1,937	1,767		1,767	1,937		1,937	Thi công đạt khoảng 35% KLHD

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021			Thanh toán đến 30/10/2021			Ước thực hiện đến hết năm 2021			Tiến độ thực hiện	
				Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm 2021		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn năm trước chuyển qua		Vốn giao trong năm
A2	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT				122,257	122,257	9,114	194	8,920	1,734	173	1,561	5,201	175	5,026		
I	Phân cấp đầu tư trong cân đối				122,257	122,257	8,114	194	7,920	1,348	173	1,175	4,201	175	4,026		
(1)	Thực hiện đầu tư				122,257	122,257	6,424	194	6,230	1,348	173	1,175	2,931	175	2,756		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>				4,670	4,670	194	194	0	173	173	0	175	175	0		
1	Bến xe huyện Đăk Glei (Giai đoạn 2)	Phòng KTHT	2020-	692 - 26/06/2020	2,135	2,135	24	24		6	6		6	6		Đã hoàn thành	
2	Xây dựng vườn ươm giống dược liệu tại địa bàn xã Mưòng Hoong	BQL dự án đầu tư XD	2020-	2455; 04/12/2020	2,135	2,135	167	167		167	167		167	167		Đã hoàn thành	
3	Nâng cấp, cải tạo cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại thị trấn Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	2020-	2426; 25/11/2020	400	400	3	3					3	3			
*	<i>Các dự án khởi công mới</i>				117,587	117,587	6,230	0	6,230	1,175	0	1,175	2,756	0	2,756		
1	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	2020-	10; 17/4/2020	79,043	79,043	500		500				256		256	Phối hợp Phòng KTHT điều chỉnh quy hoạch phía đông, kết hợp lập phương án bồi thường GPMB	
2	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư XD	20201-	344; 14/4/2021	21,280	21,280	1,200		1,200			0				Nguồn thu không đảm bảo	
3	Cổng hàng rào trung tâm Chính trị	BQL dự án đầu tư XD	2021-	2496; 15/12/2020	1,200	1,200	1,000		1,000	1,000		1000	1,000		1,000		
4	Đường GTNT nội thôn nú vai từ nhà rộng ra đường HCM (giai đoạn 3)	BQL dự án đầu tư XD	2021-	2497; 15/12/2020	2,500	2,500	1,500		1,500	175		175	1,500		1,500	Thi công đạt khoảng 20% KLHD	
5	Đường vào trung tâm huyện (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư XD	2021-	31; 07/12/2020	13,564	13,564	2,030		2,030							Nguồn thu không đảm bảo	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021			Thanh toán đến 30/10/2021			Ước thực hiện đến hết năm 2021			Tiến độ thực hiện	
				Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm 2021		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn năm trước chuyển qua		Vốn giao trong năm
(2)	Điều tiết ngân sách						900		900				750		750		
(3)	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai (cân đối)	Phòng TN và MT					790		790				520		520		
II	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai (tỉnh BS)	Phòng TN và MT					1,000		1,000	386		386	1,000		1000		
A3	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SXKT (ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNHGD - ĐT THỰC HIỆN CTMTQG XÂY DỰNG NTM						4,172	4,172	1,920	1,000	920	1,920	1,000	920	1,920	1,000	920
I	Công trình chuyển tiếp						1,120	1,120	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
1	Trường tiểu học xã Mường Hoong điểm trường thôn Ngọc Lân	UBND xã Mường Hoong	2020-	935; 22/10/2021	1,120	1,120	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Đã hoàn thành
I	Công trình khởi công mới						3,052	3,052	920	0	920	920	0	920	920	0	920
1	Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long	BQL dự án đầu tư XD	2021-	2498; 15/12/2020	3,052	3,052	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	Thi công đạt khoảng 30% KLHD
A4	NGUỒN TĂNG THU SD ĐẤT NS TỈNH						5,238	5,238	150	150	0	79	79	0	91	91	0
1	Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy lọc nước tại các trường học trên địa bàn MH, Ngọc Linh	Phòng GD và ĐT	2020-	577/12/5/2020	3,103	3,103	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	Đã hoàn thành
2	Xây dựng vườn ươm giống dược liệu tại địa bàn xã Mường Hoong	BQL dự án đầu tư XD	2020-	2455; 04/12/2020	2,135	2,135	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	Đã hoàn thành

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021		Thanh toán đến 30/10/2021			Ước thực hiện đến hết năm 2021			Tiến độ thực hiện		
				Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:	
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm 2021		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm			Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm
A5	KẾT DƯ NS HUYỆN NĂM 2019				5,379	0	131	131	0	51	51	0	71	51	0	
1	Trường PT DTBT tiểu học xã Đăk Choong	UBND xã Đăk Choong	2020-	1252; 31/8/2016	780		20	20		20	20		20	20		Đã hoàn thành
2	Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Broi	UBND xã Đăk Choong	2020-	1529; 31/10/2016	1,518		31	31								
3	Nước sinh hoạt thôn Đông Lốc nhỏ xã Đăk Man	UBND xã Đăk Man	2020-	1340; 31/10/2019	689		15	15								
4	Trường THCS xã Đăk Blô	UBND xã Đăk Blô	2020-	1544; 31/10/2016	602		20	20					20			
5	Thủy lợi Đăk Piên thôn Đăk Ác xã Đăk Long	UBND xã Đăk Long	2020-	1341; 31/10/2019	1,032		33	33		32	32		32	32		
6	Cống tràn Đăk Bloc thôn Đăk Ôn xã Đăk Long	UBND xã Đăk Long	2020-	1342; 31/12/2019	758		12	12								
A6	SỰ NGHIỆP KT				3,204	2,978	15	15	0	13	13	0	13	13	0	
1	Trường tiểu học xã Đăk Man	UBND xã Đăk Man	2020-	150; 31/8/2016	480	480	2	2								Đã hoàn thành
2	Đường GTNT từ làng Mô Po đi làng xa úa xã mừng Hoong GD 1	UBND xã Mừng Hoong	2020-	677; 29/9/2017	1,202	1,000	6	6		6	6		6	6		
3	Đường GTNT nội thôn Đăk Dền xã Đăk Pét	UBND xã Đăk Pek	2020-	1669; 29/12/2017	1,522	1,498	7	7		7	7		7	7		
A7	NGUỒN TẶNG THU SD ĐẤT NĂM 2020				35,855	29,665	2,138	0	2,138	0	0	0	2,138	106	2,032	
I	Đổi ứng các công trình thực hiện CTMTQ giảm nghèo bền vững - Chương trình 135				6,469	5,685	106	0	106	0	0	0	106	106	0	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021			Thanh toán đến 30/10/2021			Ước thực hiện đến hết năm 2021			Tiến độ thực hiện	
				Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm 2021		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn năm trước chuyển qua		Vốn giao trong năm
	Đường liên thôn Đak Ga Đăk Ung xã Đăk Nhoong	UBND xã Đăk Nhoong	2019-	12; 28/1/2019	1,355	1,084	20		20			20	20				
	Đường đi khu sản xuất Đăk Cho Đăk Nhoong	UBND xã Đăk Nhoong	2019-	76; 06/12/2018	695	595	8		8			8	8				
	Đường GTNT từ làng Xa Úa đi làng Tu Chiêu A xã Mưòng Hoong GD 2	UBND xã Mưòng Hoong	2018-	98; 29/9/2017	715	631	7		7			7	7				
	Đường GTNT từ làng Mô Po đi làng Xa Úa GD 2	UBND xã Mưòng Hoong	2018-	52 31/10/2018	1,410	1,230	40		40			40	40				
	Sửa chữa cầu treo thôn Đăk Bu xã Đăk Man	UBND xã Đăk Man	2016-	1676; 31/10/2016	486	441	3		3			3	3				
	Đường GTNT đi sản xuất nhánh 1,2 thôn Đăk Sút Đăk Niên (giai đoạn 1)	UBND xã Đăk Kroong	2019-	1340; 31/10/2018	1,051	1,041	26		26			26	26				
	Đường GTNT nội thôn Đăk Tum xã Đăk Môn	UBND xã Đăk Môn	2016-	1248; 31/8/2016	757	663	4		4			4	4				
II	Bố trí các công trình hoàn thành sau khi phê duyệt quyết toán còn thiếu vốn				8,106	8,106	172	0	172	0	0	0	172	0	172		
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	2010-	741;18/7/2019	145	145	89		89			89		89			
	Đường GTNT đi khu sản xuất thôn Bung Kon xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei (hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước)	UBND xã Đăk Blô	2014-2015	2011; 30/10/2014	998	998	4		4			4		4			
	Trường Tiểu học trung tâm xã Đăk Nhoong, huyện Đăk	UBND xã Đăk Nhoong	2014-2015	2018; 30/10/2014	1,000	1,000	4		4			4		4			

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021		Thanh toán đến 30/10/2021		Ước thực hiện đến hết năm 2021		Tiến độ thực hiện				
				Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm 2021		Vốn năm trước chuyển qua			Vốn giao trong năm	Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm
	Hệ thống cung cấp nước sạch cho hai thôn Liêm Răng và Bê Rê xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon	Phòng Lao động TB và Xã hội	2012-2013	639; 11/7/2021	1,428	1,428	3		3			3		3		
	Công, đường vào trụ sở làm việc UBND xã Đăk Choong	UBND xã Đăk Choong	2016-	75; 29/9/2017	291	291	9		9			9		9		
	Trường tiểu học xã Đăk Man	BQL dự án đầu tư XD	2017-	150, 31/8/2016	500	500	4		4			4		4		
	Cải tạo, sửa chữa hội trường nhà văn hóa làm thư viện và nhà trưng bày truyền thống	BQL dự án đầu tư XD	2018-	1217, 31/10/2017	544	544	1		1			1		1		
	Nhà văn hóa xã Đăk Man	BQL dự án đầu tư XD	2020-	1338; 28/12/2020	2,200	2,200	38		38			38		38		
	Đường ra biên giới Đăk Nhoong - Đăk Blô Hạng mục: Kè chống sạt lở (Lý trình Km2+70, Km2+80, Km2+650)	BQL dự án đầu tư XD	2017-	2003; 13/12/2016	1,000	1,000	21		21			21		21		
III	Bố trí công trình thực hiện đầu tư				21,280	15,875	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0	1,860		
	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư XD	2021-	344; 14/4/2021	21,280	15,875	1,860		1,860			1,860		1,860	Thi công hạng mục kè ốp mái	
A8	NGUỒN TẶNG THU NS CẤP HUYỆN NĂM 2020 (Không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất)				21,280	15,875	2,402		2,402			2,402		2,402		
	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư XD	2021-	344; 14/4/2021	21,280	15,875	2,402		2,402			2,402		2,402	Thi công hạng mục kè ốp mái	
A9	NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NS HUYỆN NĂM 2020				31,120	19,115	2,114	0	2,114	0		2,114	0	2,114		

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021			Thanh toán đến 30/10/2021			Ước thực hiện đến hết năm 2021			Tiến độ thực hiện	
				Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm 2021		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn năm trước chuyển qua		Vốn giao trong năm
	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư XD	2021-	344; 14/4/2021	21,280	15,875	614		614			614		614	Thi công hạng mục kê ốp mái		
	Dự án HT trồng rừng SX trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2021	Phòng NN và PTNT	2021-	56; 28/10/2021	9,840	3,240	1,500		1,500			1,500		1,500	Đang thực hiện quy trình đấu thầu lựa chọn hạ thầu		
A10	NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NS TỈNH NĂM 2020				9,840	3,240	1,500	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500			
	Dự án HT trồng rừng SX trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2021	Phòng NN và PTNT	2021-	56; 28/10/2021	9,840	3,240	1,500		1,500			1,500		1,500	Đang thực hiện quy trình đấu thầu lựa chọn hạ thầu		
A11	KHAI THÁC QUỸ ĐẤT DA LÊ HỒNG PHONG NỘI DÀI				107,691	102,286	6,197	4,042	2,155	2,326	2,326	0	6,197	4,042	2,155		
1	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	2020-	10; 17/4/2020	79,043	79,043	1,061	1,061				1,061	1,061				
2	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	BQL dự án đầu tư XD	2021-	344; 14/4/2021	21,280	15,875	2,155		2,155			2,155		2,155			
3	Cải tạo, cảnh quan khu vực trước nhà Đa Năng huyện Đăk Glei (GD2)	BQL dự án đầu tư XD	2020-	1205; 22/10/2020	7,368	7,368	2,981	2,981		2,326	2,326	2,981	2,981		Hoàn thành 100% KLHD		
A12	CHƯƠNG TRÌNH MTQG				10,519	9,119	89	89	0	44	44	69	69				
I	Dự phòng NTM				3,361	2,931	18	18	0	10	10	0	17	17	0		
1	Kéo dài kênh mương thủy lợi Đăk Nrol	UBND xã Đăk Plo	2020-	76; 23/12/2019	869	759	7	7				7	7				
2	Đường đi KSX nhóm 2 thôn Đăk Ác	UBND xã Đăk Long	2020-	182; 20/12/2019	1,246	1,086	6	6		5	5	5	5				

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021			Thanh toán đến 30/10/2021			Ước thực hiện đến hết năm 2021			Tiến độ thực hiện	
				Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm 2021		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm		Vốn năm trước chuyển qua		Vốn giao trong năm
3	Đường GTNT nội thôn Long Yên nối dài nhánh 2	UBND xã Đắk Long	2020-	180; 20/12/2019	1,246	1,086	5	5		5	5		5	5		Đã hoàn thành
II	Nông thôn mới				4,625	4,032	29	29	0	5	5		24	24		
1	Đường GTNT Đắk Wak nhánh 5 xã Đak Krong	UBND xã Đak Krong	2020-	70; 31/10/2018	831	831	4	4					4	4		
2	Đường GTNT Đắk Dít- Đắk Dã xã Ngọc Linh	UBND xã Ngọc Linh	2020-	39; 31/10/2018	831	831	5	5					5	5		
3	Đường Ngọc Hoàng Măng Bút lên thôn Lê Ngọc(GĐ) xã Ngọc Linh	UBND xã Ngọc Linh	2020-	40; 31/10/2018	974	779	11	11		5	5		5	5		
4	Đường GTNT từ thôn Kung Rang lên thôn Kon Tua xã Ngọc Linh	UBND xã Ngọc Linh	2020-	38; 31/10/2018	1,989	1,591	10	10					10	10		
III	CTMTQG - 135				2,533	2,156	42	42	0	29	29	0	29	29	0	
1	Đường GTNT đi KSX Đắk Niên	UBND xã Đắk Man	2020-	1352; 31/10/2018	1,214	1,114	35	35		25	25		25	25		
2	Nước sinh hoạt thôn Đông Lốc nhỏ xã Đắk Man	UBND xã Đắk Man	2020-	1340; 31/10/2019	689	543	0	0								
3	Trường tiểu học xã Xốp	UBND xã Xốp	2020-	1343; 31/10/2019	630	499	6	6		4	4		4	4		
B	CẤP TỈNH QUẢN LÝ				1,938	1,550	12,000		12,000	8,466	0	8,466	12,000	0	12,000	
1	Đầu tư CSHT vùng ATK Kon Tum - Đắk Glei:Tiểu dự án 2: Đường GT từ làng Mô Po đi làng Tu Chiêu A xã Mưòng Hoong và đường GT từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh	BQL dự án đầu tư XD	2020-	278; 31/10/2016	34,969	34,969	12,000		12,000	8,466		8,466	12,000		12,000	Khối lượng đath 50%

* Kế hoạch vốn chưa phân bổ: Được bố trí vốn khi đủ điều kiện theo đúng quy định

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2021		Thanh toán đến 30/10/2021		Ước thực hiện đến hết năm 2021		Tiến độ thực hiện				
				Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		
					Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm 2021		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Vốn năm trước chuyển qua	Vốn giao trong năm	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

** : Nguồn thu tiền sử dụng đất được thực hiện khi có nguồn thu