

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2022

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện Nghị quyết đầu tư công năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Căn cứ Thông báo số 26/TB-TTHĐND ngày 20/10/2022 của Thường trực HĐND huyện Đắk Glei về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết đầu tư công năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Đắk Glei như sau:

#### A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

##### I. Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

**Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022:** 59.174 triệu đồng để thực hiện 25 công trình (10 công trình chuyển tiếp, 15 công trình khởi công mới và điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất theo quy định của HĐND), trong đó:

- Phân cấp tỉnh quản lý: 25.322 triệu đồng (thực hiện 01 công trình chuyển tiếp nguồn vốn ngân sách trung ương và 01 công trình khởi công mới thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh).

- Phân cấp huyện quản lý theo Nghị quyết số 23/NQ – HĐND ngày 15/11/2022 của HĐND huyện: 33.852 triệu đồng (thực hiện 23 công trình<sup>1</sup>: 31.578 triệu đồng; điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất theo NQHĐND: 355 triệu đồng; thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai,...: 1.919 triệu đồng).

**Tiến độ thực hiện giải ngân:** Tính đến ngày 25/11/2022 đã giải ngân: 29.134 triệu đồng đạt 49% kế hoạch (Thực nguồn kinh phí giao, chưa tính nguồn thu tiền sử dụng đất<sup>2</sup> giải ngân đạt 67% kế hoạch vốn giao), cụ thể như sau:

- Về nguồn thu SDD năm 2022 điều tiết theo NQHĐND tỉnh là 355 triệu tính đến thời điểm 25/11/2022 số thu thực hiện đã điều tiết 258 triệu đồng và dự kiến đến hết năm ngân sách 2022 là 355 triệu đồng đạt 100%.

- Kế hoạch vốn bố trí 120 triệu đồng cho phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai, đã giải ngân 120 triệu đồng đạt 100%.

- Về Kế hoạch bố trí 1.799 triệu đồng (tính bổ sung) để thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai..., tỉnh thông báo 1.440 triệu đồng đã giải ngân 1.440 triệu đồng, đạt 100 vốn giao và đạt 80% theo kế hoạch.

<sup>1</sup> Trong đó: 9 công trình chuyển tiếp và 14 công trình khởi công mới,

<sup>2</sup> Nguồn thu tiền sử đất năm 2022 là 19.919 triệu đồng (nguồn tỉnh: 16.799 triệu đồng, nguồn huyện 3.120 triệu đồng).

- Thực hiện 25 dự án<sup>3</sup> có tổng kế hoạch vốn giao 56.900 triệu đồng, trong đó:  
 + Cấp tỉnh thực hiện 02 dự án, kế hoạch vốn 25.322 triệu đồng, đã giải ngân 4.343 triệu đồng, đạt 17% , kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân là 20.979 triệu đồng. Đối với vốn cấp tỉnh đầu tư dự án Cầu 16/5 trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei từ nguồn vốn Nguồn thu sử dụng đất, tài sản trên đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất của tỉnh nhưng hiện nay Sở Tài chính chưa thông báo vốn vì chưa có nguồn thu.

+ Cấp huyện quản lý thực hiện 23 dự án tổng kế hoạch vốn là: 31.578 triệu đồng, đã giải ngân 22.973 đạt 73% kế hoạch vốn giao, nếu chưa tính nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân đạt 76%, kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân 8.605 triệu đồng, Dự kiến hết năm 2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao

*(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo)*

Hiện tỷ lệ giải ngân có một số nguồn vốn và dự án chưa đạt, cụ thể như sau:

- Dự án Nhà làm việc Chính Huyện ủy, tổng kế hoạch vốn giao 2.500 triệu đồng, đến nay mới giải ngân 437 triệu đồng (thanh toán chi phí CBĐT).

- Các dự án bố trí nguồn vốn tăng thu ngân sách huyện, mới bố trí từ tháng 7, các dự án này quy mô nhỏ, các chủ đầu tư thực hiện thanh toán 01 lần nên có khối lượng vào thời điểm cuối năm mới giải ngân vốn.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất được thực hiện khi có nguồn thu, kế hoạch năm 2022 giao 19.919 triệu đồng (*trong đó cấp tỉnh quản lý đầu tư thực hiện dự án Cầu 16/5 trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, kế hoạch 15.000 triệu đồng nhưng đến nay Sở Tài chính chưa thông báo vốn, nên ảnh hưởng tỷ lệ giải ngân của huyện*).

## **II. Khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân năm 2022:**

- Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện tập trung vào các dự án đầu tư tại khu hành chính mới của huyện<sup>4</sup>: các dự án này đều vướng giải phóng mặt bằng, người dân có đất, hoa màu thu hồi chưa đồng thuận với giá đền bù nhà nước đưa ra, nguyên nhân chính được xác định vẫn là những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng vướng mắc trong công tác bồi thường kéo dài, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất được thực hiện khi có nguồn thu, kế hoạch thu đến nay thấp ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung.

Do vậy, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện trình điều chỉnh 02 lần. Lần 1 được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 13/NQ – HĐND ngày 27/7/2022 và lần 2 tại Nghị quyết số 23/NQ – HĐND ngày 15/11/2022

## **III. Công tác quyết toán dự án hoàn thành:**

Công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính; Các chủ đầu tư/Ban QL dự án đã nghiêm túc thực hiện công tác lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định. Đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2022, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán 10 dự án, tổng giá trị quyết toán: **25.637** triệu đồng. Hiện nay, các chủ đầu tư đang triển khai công tác rà

<sup>3</sup> Trong đó cấp tỉnh 02 công trình và cấp huyện 23 công trình

<sup>4</sup> Dự án san ủi mặt bằng khu trung tâm huyện, Nhà làm việc của cơ quan Huyện ủy, Nhà làm việc chính Huyện ủy, Nhà Đa năng cơ quan Huyện ủy và Đường vào trung tâm huyện (giai đoạn 1) và dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei.

soát các dự án đã hoàn thành lập báo cáo quyết toán gửi thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó về công tác thẩm tra phê duyệt toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND xã tại một số xã thực hiện còn chậm theo quy định.

*(Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)*

### **III. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch trong các tháng còn lại của năm 2022**

- Để nâng cao hiệu quả sử dụng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu,... Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của từng dự án.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư để đẩy nhanh giải ngân vốn đã được giao.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

### **B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023; Công văn số 5035/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; Công văn số 2397/UBND-KTTH ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Công văn số 2174/SKHĐT – TH ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ – HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Đăk Glei (Đợt 2);

Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 của huyện Đăk Glei như sau:

## **I. Mục tiêu, định hướng đầu tư công nguồn NSDP năm 2023**

### **1. Mục tiêu:**

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng đã được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện đề ra thông qua các nghị quyết, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của huyện.

- Đảm bảo cho việc huy động và cân đối bố trí các nguồn vốn đầu tư công, là cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công.

- Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

**2. Định hướng:** Định hướng đầu tư công nguồn NSDP năm 2023 phù hợp với định hướng chung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, định hướng cơ cấu lại đầu tư công đến năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, năm 2023 định hướng tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quy định quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn NSDP; nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện của dự án và các chủ đầu tư khác, bảo đảm tính tuân thủ các quy định và hiệu quả đầu tư công.

- Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, các công trình hạ tầng tại khu trung tâm hành chính của huyện, đầu tư xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

## **II. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công nguồn NSDP năm 2023**

- Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

- Dự kiến Nghị quyết số kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 chi tiết theo từng dự án không vượt quá số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trừ đi số vốn đã được giao trong kế hoạch năm 2021, năm 2022.

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn NSNN năm 2023 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi quỹ kế bố trí vốn (của tất cả các nguồn vốn) đến hết năm 2022; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2023.

- Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

(1) Phân bổ đủ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);

(2) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023 để phát huy hiệu quả đầu tư;

(3) Dự án chuyên tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phân đầu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

(4) Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới có tính chất liên vùng, giao thông cấp bách, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, xử lý sạt lở, bờ sông, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu,...; trong đó ưu tiên cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện.

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

### III. Dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn NSDP năm 2023

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Đắk Glei là: **23.950** triệu đồng<sup>5</sup>, trong đó:

- Nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp: 8.030 triệu đồng
- Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện nông thôn mới: 2.780 triệu đồng
- Nguồn phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách: 2.500 triệu đồng
- Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: 7.920 triệu đồng
- Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 1.800 triệu đồng
- Nguồn xổ số kiến thiết: 920 triệu đồng.

### C. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN THU

Về Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT, theo Báo cáo của Chủ đầu tư giao (*BQL dự án đầu tư xây dựng*) tại Báo cáo số 104/BC-BQL ngày 25/11/2022 thì năm 2023 không thu được. Do vậy, năm 2023 không xây dựng dự toán chi các dự án thực hiện từ nguồn vốn Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT.

Tuy nhiên, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND huyện phê chuẩn điều chỉnh tại Nghị quyết số 22/NQ – HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022, trong đó nguồn Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT là 93.479 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 30.000 triệu đồng chiếm 57% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hai nguồn này được thực hiện khi có nguồn thu. Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, nhưng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 thu không đạt, chỉ thu được 1.699/6.320 chi thực hiện đầu tư chỉ đạt 26,8%, hụt thu 4.621 triệu đồng. Năm 2022 đầu năm giao thu chi đầu tư là: 6.230 triệu đồng, nhưng dự kiến thu năm 2022 là 2.645 triệu đồng<sup>6</sup> đạt 42%, hụt thu là 3.585 triệu đồng và đối với Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất,

<sup>5</sup> Dự kiến Kế hoạch năm 2022 đang lấy số liệu qua trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư, số liệu chính thức sau khi có Quyết định của UBND tỉnh giao

<sup>6</sup> Điều chỉnh tại Nghị quyết số 23/NQ – HĐND ngày 15/11/2022

nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT năm 2021, năm 2022 chưa thu được.

Như vậy, theo tình hình tiến độ thu như vậy sẽ ảnh hưởng việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công hạn giai đoạn 2021-2025, đặc biệt các dự án thực hiện vừa nguồn vốn ngân sách nhà nước vừa nguồn thu sử dụng đất và Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT, dự án sẽ không đảm bảo phân bổ vốn quy định tại Điều 52 Luật đầu tư công dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án. Cụ thể các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 và năm 2023 là năm cuối bố trí vốn nhưng không còn nguồn để bố trí. Cụ thể các dự án sau:

- Dự án Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh truyền hình huyện Đắk Glei, dự án đã hoàn thành bàn giao sử dụng, tổng giá trị đã phê duyệt quyết toán là 5.928 triệu đồng, đã thanh toán: 4.594 triệu đồng, còn thiếu là: 1.334 triệu đồng<sup>7</sup>.

- Dự án San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện, tổng mức đầu tư là: 21.280 triệu đồng, vốn đã bố trí 12.394 triệu đồng, còn thiếu 8.886 triệu đồng. Dự án này năm 2023 là hoàn thành dự án nhưng năm 2023 cân đối bố trí là: 4.355 triệu đồng, còn thiếu 4.531 triệu đồng<sup>8</sup> chưa cân đối được nguồn.

- Nhà làm việc chính Huyện ủy, tổng mức đầu tư là: 23.988 triệu đồng, vốn đã bố trí 2.500 triệu đồng, còn thiếu 21.488 triệu đồng. Dự án này năm 2023 là hoàn thành dự án nhưng năm 2023 cân đối bố trí là: 2.500 triệu đồng, còn thiếu 18.988 triệu đồng<sup>9</sup> chưa cân đối được nguồn.

- Dự án Nhà làm việc của cơ quan huyện ủy Đắk Glei, tổng mức đầu tư 6.000 triệu đồng, vốn đã bố trí 220 triệu đồng. Dự án này năm 2023 là hoàn thành dự án nhưng năm 2023 cân đối bố trí là: 3.000 triệu đồng, còn thiếu 2.780 triệu đồng<sup>10</sup> chưa cân đối được nguồn.

- Đối với Dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND – UBND xã Ngọc Linh, tổng mức đầu tư là 14.990 triệu đồng<sup>11</sup>, hiện nay dự án đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp, đang chuẩn bị tổ chức thi công xây dựng. Về nguồn vốn bố trí năm 2022 ngân sách tỉnh bổ sung là: 3.500 triệu đồng, nhưng năm 2023 ngân sách huyện chưa cân đối được nguồn để bố trí thực hiện dự án<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Thiếu nguồn Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT

<sup>8</sup> Thiếu các nguồn: Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại NQ 63/2020/NQ-HĐND: 390 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất: 3.192 triệu đồng và Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT: 949 triệu đồng

<sup>9</sup> Thiếu các nguồn: Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại NQ 63/2020/NQ-HĐND: 4.538 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.700 triệu đồng và Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT: 11.750 triệu đồng

<sup>10</sup> Thiếu các nguồn: Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại NQ 63/2020/NQ-HĐND: 2.780 triệu đồng do điều chỉnh vốn năm 2022 sang Câu 16/5 thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei nay chưa cân đối được nguồn.

nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.700 triệu đồng và Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT: 11.750 triệu đồng

<sup>11</sup> Ngân sách tỉnh: 7.738 triệu đồng, ngân sách huyện: 7.252 triệu đồng

<sup>12</sup> Dự án theo chủ trương đầu tư phê duyệt tại nghị quyết số 01/NQ – HĐND ngày 26/01/2021 thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ năm 2024-2025, nhưng do năm 2022 ngân sách tỉnh bổ sung 3.500 triệu đồng nên điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 -2024 để thực hiện nguồn vốn. Năm 2023 trình UBND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn còn thiếu đầu tư nguồn tỉnh, số tiền: 4.238 triệu đồng

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2023.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (t/d);
- Ban KTXH HĐND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Y Thanh**