

PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 TÍNH ĐẾN NGÀY 25/11/2022

(Lèm theo Báo cáo số: 749/BC - UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm trước	Kế hoạch năm 2022	Thanh toán đến ngày 25/11/2022	Ước thực hiện đến hết năm 2022	Tiến độ thực hiện
							Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN						
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	TỔNG CỘNG A+B							540,789	540,789	147,413	32,656	59,174	29,134	59,174	0
A	PHÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ							121,519	121,519	101,613	21,291	25,322	4,343	25,322	
A1	Nguồn Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum							34,969	34,969	31,613	21,291	10,322	4,343	10,322	
1	Dự án chuyển tiếp							34,969	34,969	31,613	21,291	10,322	4,343	10,322	
-	Đầu tư CSHT vùng ATK Kon Tum - Đăk Gleï:Tiểu dự án 2: Đường GT từ làng Mô Po đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong và đường GT từ làng Lê Văn đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh	Mường Hoong, Ngọc Linh	KBNN tỉnh Kon Tum	BQL dự án đầu tư XD	7612703	2020-2023	278; 31/10/2016	34,969	34,969	31,613	21,291	10,322	4,343	10,322	Thi công khối lượng đạt 80% thi công mặt đường thi công hệ thống thoát nước
A2	Nguồn thu sử dụng đất, tài sản trên đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất							86,550	86,550	70,000	0	15,000	0	15,000	*
2	Dự án khởi công mới							86,550	86,550	70,000	0	15,000	0	15,000	
-	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Gleï, huyện Đăk Gleï	Thị trấn Đăk Gleï	KBNN tỉnh Kon Tum	BQL dự án đầu tư XD		2022-	1066;15/11/2021	86,550	86,550	70,000		15,000		15,000	Đang thi công hạng mục cọc khoan nhồi. Ước giải ngân nếu tinh thông báo vốn
B	PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ							419,270	419,270	45,800	11,365	33,852	24,791	33,852	
B1	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg							162,745	162,745	21,980	5,684	13,310	12,760	13,310	
I	Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại NQ 63/2020/NQ-HĐND							121,590	121,590	11,480	2,467	8,030	7,530	8,030	
a	Bổ trí các công trình chuyển tiếp							11,052	11,052	8,700	2,467	4,750	4,750	4,750	
-	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Gleï	TT Đăk Gleï	KBNN huyện Đăk Gleï	BQL dự án đầu tư XD	7887061	2021-2022	380; 5/5/2021	8,000	8,000	7,300	2,467	3,350	3,350	3,350	Hoàn thành bàn giao
-	Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long	Xã Đăk Long	KBNN huyện Đăk Gleï	BQL dự án đầu tư XD	7880885	2021-2022	2497; 15/12/2020	3,052	3,052	1,400		1,400	1,400	1,400	Đã hoàn thành bàn giao đang quyết toán tại phòng TC
b	Bổ trí công trình khởi công mới							110,538	110,538	2,780	0	3,280	2,780	3,280	
-	Nhà làm việc chính Huyện ủy	TT Đăk Gleï	KBNN huyện Đăk Gleï	Văn phòng Huyện ủy Đăk Gleï	7874019	2022-	31; 07/12/2020	23,988	23,988		0	500		500	*
-	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Gleï, huyện Đăk Gleï	Thị trấn Đăk Gleï	KBNN tỉnh Kon Tum	BQL dự án đầu tư XD		2022-	1066;15/11/2021	86,550	86,550	2,780		2,780	2,780	2,780	Đang thi công hạng mục cọc khoan nhồi

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm trước	Kế hoạch năm 2022	Thanh toán đến ngày 25/11/2022	Ước thực hiện đến hết năm 2022	Tiến độ thực hiện
							Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN						
II	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới							11,167	11,167	6,500	1,280	2,780	2,730	2,780	
1	Bổ trí các công trình chuyển tiếp							7,167	7,167	2,500	1,280	1,220	1,170	1,220	
-	Trường THCS Đăk Pék	Xã Đăk Pek	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7923647	2021-2023	934; 22/10/2021	5,667	5,667	1,000	780	220	220	220	Đang thi công 90% thực hiện công tác lát gạch nền và sơn tường
-	Trường Tiểu học Mường Hoong (điểm trường chính)	Xã Mường Hoong	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7923648	2021-2022	935; 22/10/2021	1,500	1,500	1,500	500	1,000	950	1,000	Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
2	Bổ trí các công trình khởi công mới							4,000	4,000	4,000	0	1,560	1,560	1,560	
-	Trường Tiểu học - THCS xã Đăk Man	Xã Đăk Man	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7935595	2022-2023	1077; 15/12/2021	1,500	1,500	1,500		960	960	960	Thi công 100% đang quyết toán
-	Trường TH&THCS xã Xốp	Xã Xốp	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7935596	2022-2023	1076; 15/12/2021	2,500	2,500	2,500		600	600	600	Đang thi công 80% đang hoàn thiện
III	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các công trình cấp bách							29,988	29,988	4,000	1,937	2,500	2,500	2,500	0
1	Bổ trí các công trình chuyển tiếp							6,000	6,000	4,000	1,937	2,063	2,063	2,063	
-	Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện Đăk Glei	TT Đăk Glei	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7887060	2021-	381; 05/5/2021	6,000	6,000	4,000	1,937	2,063	2,063	2,063	Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
2	Bổ trí công trình khởi công mới							23,988	23,988	0	0	437	437	437	
-	Nhà làm việc chính Huyện ủy	TT Đăk Glei	KBNN huyện Đăk Glei	Văn phòng Huyện ủy Đăk Glei	7874019	2022-	31; 07/12/2020	23,988	23,988		0	437	437	437	*
B2	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối							82,743	82,743	5,117	4,761	4,919	2,693	4,919	**
I	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối							82,743	82,743	5,117	4,761	3,120	1,253	3,120	
1	Thực hiện đầu tư							82,743	82,743	5,117	4,761	2,645	875	2,340	
a	Bổ trí các công trình chuyển tiếp							82,743	82,743	5,117	4,761	2,645	875	2,340	
-	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei	TT Đăk Glei	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7829566	2020-	10 17/4/2020	79,043	79,043	1717	3,061	1,217		1,217	Đang tạm dừng thi công
-	Đường GTNT nội thôn nú vai từ nhà rông ra đường HCM giai đoạn 3	Xã Đăk Kroong	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7880886	2021-2022	2497; 15/12/2020	2,500	2,500	2300	700	1,328	800	1,328	Hoàn thành bàn giao

TT	Dan h mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm trước	Kế hoạch năm 2022	Thanh toán đến ngày 25/11/2022	Ước thực hiện đến hết năm 2022	Tiến độ thực hiện
							Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN						
-	Công hàng rào trung tâm Chính trị	Xã Đăk Pek	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7880889	2021-2022	2496; 15/12/2020	1,200	1,200	1100	1,000	100	75	100	Hoàn thành bàn giao
2	Điều tiết ngân sách theo NQHĐND											355	258	355	
3	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo đặc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai (cần đổi)			Phòng Tài nguyên và Môi trường								120	120	120	***
II	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện thành phố thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo đặc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai			Phòng Tài nguyên và Môi trường								1,799	1,440	1,799	***
B3	Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG)							5,552	5,552	4,000	920	920	920	920	
1	Bổ trí các công trình chuyển tiếp							3,052	3,052	1,500	920	580	580	580	
-	Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long	xã Đăk Long	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7880885	2021-2022	2497; 15/12/2020	3,052	3,052	1500	920	580	580	580	Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
2	Bổ trí các công trình khởi công mới							2,500	2,500	2,500	0	340	340	340	
-	Trường THCS xã Đăk Kroong	Xã Đăk Kroong	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7935594	2022-2023	1078; 15/12/2021	2,500	2,500	2500		340	340	340	Đang thi công
B4	Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021							153,240	153,240	11,203	0	11,203	4,918	11,203	
-	Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei	TT Đăk Glei	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7829566	2020-	10/17/4/2020	79,043	79,043	1,300		1,300	1,300	1,300	Đang tạm dừng
-	San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện	TT Đăk Glei	KBNN huyện Đăk Glei	BQL dự án đầu tư XD	7874022	2021-2022	344; 14/4/2021	21,280	21,280	2,300		2,300	2,218	2,300	Đang tiếp tục san ủi
-	Nhà làm việc chính Huyện ủy	TT Đăk Glei	KBNN huyện Đăk Glei	Văn phòng Huyện ủy Đăk Glei	7874019	2022-	31; 07/12/2020	23,988	23,988	1,563		1,563		1,563	Chuẩn bị đấu thầu XL
-	Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2022	Các xã	KBNN huyện Đăk Glei	Phòng NN và PTNT	7979044	2022	465; 27/9/2022	23,948	23,948	2,059		2,059		2,059	
-	Khắc phục, sửa chữa Công qua đường D100 (Lý trình: Km4+200) tuyến đường ĐH.83 từ thị trấn đi Đăk Nhoong	TT - Đăk Nhoong	KBNN huyện Đăk Glei	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7976426	2022	253; 22/7/2022	600	600	600		600		600	

TT	Dan h mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm trước	Kế hoạch năm 2022	Thanh toán đến ngày 25/11/2022	Ước thực hiện đến hết năm 2022	Tiến độ thực hiện
							Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN						
-	Khắc phục, sửa chữa đường giao thông từ Trung tâm xã Đăk Plô đi vào Đôn Biên phòng Sông Thanh	Đăk Plô	KBNN huyện Đăk Gleï	UBND xã Đăk Plô	7975474	2022-2023	253; 22/7/2022	2,300	2,300	1,300		1,300	870	1,300	Đang triển khai thi công
-	Khắc phục, sửa chữa đường giao thông xã Đăk Nhoong đi xã Đăk Plô	Đăk Plô	KBNN huyện Đăk Gleï	UBND xã Đăk Plô	7975458	2022	253; 22/7/2022	500	500	500		500	185	500	
-	Khắc phục, sửa chữa tuyến đường DH.83 từ thị trấn Đăk Gleï đi xã Đăk Nhoong	TT - Đăk Nhoong	KBNN huyện Đăk Gleï	UBND xã Đăk Pék	7972275	2022	253; 22/7/2022	500	500	500		500	170	500	
-	Sửa chữa Cầu trần đi sản xuất thôn Đăk Tung thị trấn Đăk Gleï	TT Đăk Gleï	KBNN huyện Đăk Gleï	UBND thị trấn	7969315	2022	253; 22/7/2022	681	681	681		681	175	681	
-	Đường GTNT từ nhà A Đĩa đến nhà A Tiếp thôn Đăk Bê xã Mường Hoong	Mường Hoong	KBNN huyện Đăk Gleï	UBND xã Mường Hoong	7967366	2022	253; 22/7/2022	200	200	200		200		200	
-	Nước sinh hoạt thôn Cung Rang xã Ngọc Linh	Ngọc Linh	KBNN huyện Đăk Gleï	UBND xã Ngọc Linh	7978762	2022	253; 22/7/2022	200	200	200		200		200	
B5	Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh							14,990	14,990	3,500	0	3,500	3,500	3,500	
-	Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND, UBND xã Ngọc Linh huyện Đăk Gleï	Ngọc Linh	KBNN huyện Đăk Gleï	BQL dự án đầu tư XD	7966893	2022-2024	01; 26/01/2021	14,990	14,990	3,500		3,500	3,500	3,500	Đang thực hiện công tác bàn giao mặt bằng để thi công

Nghi chú:

(**) Được thực hiện khi có nguồn thu chưa có nguồn thu

(***) Nội dung thực hiện chi tiết theo phân dự toán chi ngân sách năm 2022 (chi thường xuyên) Chưa có nguồn thu