

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XV, kỳ họp thứ 6 về việc phê duyệt Kế hoạch Đầu tư công nguồn ngân sách địa phương huyện Đắk Glei;

Căn cứ Thông báo số 35/TB-TTHĐND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glei về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khoá XV, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Đầu tư công năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

I. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Trên cơ sở Kế hoạch Đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 12/12/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát, xây dựng phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn huyện, tham mưu Ủy ban nhân huyện trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện thông qua theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan. Sau khi Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đắk Glei được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt¹, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đắk Glei, đảm bảo 100% kế hoạch tỉnh giao được phân bổ chi tiết cho các dự án và các chủ đầu tư để triển khai thực hiện.

- Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024: Để đảm bảo theo đúng quy định và thực tiễn của địa phương, trên cơ sở Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành các Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024:

+ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đắk Glei.

+ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân

¹Tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XV, kỳ họp thứ 6 về việc phê duyệt Kế hoạch Đầu tư công nguồn ngân sách địa phương huyện Đắk Glei

dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đắk Glei (đợt 2).

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Đắk Glei: Tổng nguồn vốn đầu tư công huyện Đắk Glei giao đầu năm **102.100** triệu đồng để thực hiện 18 dự án (*Trong đó: Có 06 dự án chuyển tiếp, 12 dự án khởi công mới trong năm*) và thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai, trong đó chia ra từng nguồn vốn cụ thể như sau:

a. Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg (*nguồn XD CB tập trung vốn trong nước*) 13.580 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh: Không.
- Phân cấp huyện quản lý: **13.580** triệu đồng² để thực hiện 03 dự án chuyển tiếp và 08 dự án khởi công mới (*Bao gồm 05 dự án mua sắm thiết bị hỗ trợ các Hợp tác xã từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã*).

b. Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất **38.520** triệu đồng, thực hiện 04 dự án (*gồm 02 dự án chuyển tiếp và 02 dự án khởi công mới*) trong đó:

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách huyện (*ngân sách huyện hưởng*) **7.920** triệu đồng để thực hiện 03 dự án, trong đó có 02 dự án khởi công mới với tổng vốn là **6.318** triệu đồng; bố trí cho nhiệm vụ quản lý đất đai và điều tiết về cho ngân sách các xã, thị trấn **1.602** triệu đồng.

- Vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh **30.500** triệu đồng, bố trí để thực hiện dự án Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei **25.000** triệu đồng và bổ sung mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai **5.600** triệu đồng.

c. Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực (*vốn trong nước*) **50.000** triệu đồng để thực hiện dự án Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến Trung tâm xã Xốp huyện Đắk Glei.

*** Kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Đắk Glei chính thức là 87.794 triệu đồng (thực nguồn) sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

- Đối với nguồn vốn đầu tư thuộc tỉnh quản lý: Trong năm UBND tỉnh Kon Tum bổ sung **12.958** triệu đồng dự án Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei từ nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định 26/2020/QĐ-TTg (*nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước*); đối với nguồn thu tiền sử dụng đất bố trí đầu năm 25.000 triệu đồng cho dự án Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei, hiện nay tiến độ thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh gặp nhiều khó khăn, đạt rất thấp so với dự toán đầu năm (*Tại buổi họp thảo luận dự toán năm 2025, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2024 không có nguồn để thông báo cho các dự án*³)

- Đối với nguồn vốn đầu tư thuộc huyện quản lý:

- + Điều chỉnh giảm nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách huyện tiến độ nguồn thu không đảm bảo **5.720** triệu đồng.

- + Bổ sung nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2023 chi đầu cho các dự án **3.859** triệu đồng; Bổ sung nguồn tăng thu ngân sách tỉnh Hỗ trợ thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Mường Hoang và xã Ngọc Linh **4.200** triệu đồng⁴.

²Gồm: (1) Nguồn Phân cấp cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND 8.030 triệu đồng (2) Nguồn Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 2.700 triệu đồng và (3) Nguồn phân cấp Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 2.850 triệu đồng

³Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm tại Tờ trình số 237/TT-UBND ngày 21/11/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024

⁴Điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý đất đai, hiện nay mới được thông báo **977** triệu đồng, còn lại chưa được thông báo **4.623** triệu đồng.

II. Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Đến thời điểm ngày 31/10/2024 đã giải ngân **50.102** triệu đồng⁵, đạt 49,1 % dự toán giao đầu năm và đạt 57,1% thực nguồn kế hoạch vốn được thông báo chính thức, ước thực hiện đến hết niên độ ngân sách năm 2024 giải ngân đạt 100% thực nguồn vốn đầu tư công được thông báo. Chi tiết từng nguồn vốn như sau:

1. Nguồn phân cấp ngân sách huyện quản lý:

- Vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND: Kế hoạch năm 2024 giao **8.030** triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 31/10/2024 là **7.628** triệu đồng, đạt gần 95% kế hoạch, ước thực hiện năm 2024 đạt 100% kế hoạch.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách huyện giao đầu năm **7.920** triệu đồng, tuy nhiên theo tiến độ nguồn thu và dự kiến khả năng thu trong năm 2024⁶, Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh giảm **5.720** triệu đồng, còn lại **2.200** triệu đồng theo quy định tại điều 67 Luật Đầu tư công⁷. Đến thời điểm 31/10/2024 mới giải ngân **123** triệu đồng đối với nhiệm vụ thống kê đất đai năm 2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Ước thực hiện năm 2024 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất sau khi điều chỉnh.

- Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2023: Tổng tăng thu ngân sách **12.863** triệu đồng, sau khi trích 70% tạo nguồn thực hiện chính sách tiền lương theo quy định, còn lại bố trí cho đầu tư các dự án là **3.859** triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện, Kỳ họp chuyên đề bổ sung vào Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công nguồn NSĐP năm 2024 theo đúng quy định⁸. Đến thời điểm ngày 31/10/2024 đã giải ngân **1.309** triệu đồng, đạt gần 40% kế hoạch nguồn vốn, ước thực hiện năm 2024 giải ngân 100% kế hoạch nguồn vốn được giao.

- Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (*bổ sung mục tiêu đầu năm*): Kế hoạch **2.700** triệu đồng, đến thời điểm 31/10/2024 đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được phân bổ.

- Phân cấp Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã **2.850** triệu đồng, đến thời điểm 31/10/2024 chưa giải ngân. Lý do: Đây là nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ các hợp tác xã mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ đổi mới, phát triển sản xuất kinh doanh. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được phân bổ vốn còn lúng túng trong công tác triển khai thực hiện nên hồ sơ thủ tục kéo dài. Hiện nay cơ bản đã hoàn thành công tác phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ước thực hiện đến hết

về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đắk Gle (đợt 2)

⁵ Không bao gồm nguồn năm trước chuyển sang 980 triệu đồng (*chuyển nguồn tạm ứng 237 trđ; chuyển nguồn dự toán 743 trđ, đến 31/10/2024 đã giải ngân 708 trđ, đạt hơn 95% dự toán*).

⁶ Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện hưởng tại thời điểm ngày 31/10/2024 là 1.745 triệu đồng/7.920 triệu đồng đạt 22% dự toán (*trong đó NS cấp huyện 1.546 trđ/7.020 trđ, NS cấp xã 198 trđ/900 trđ*).

⁷ Tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đắk Gle (đợt 2)

⁸ Tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/9/2024 của Hội đồng nhân dân huyện.

niên độ ngân sách 2024 giải ngân 100% kế hoạch nguồn vốn được phân bổ.

- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023 (*Hỗ trợ thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh*) **4.200** triệu đồng để thực hiện 02 dự án tại xã Mường Hoong và Ngọc Linh. Đến ngày 31/10/2024 giải ngân **1.472** triệu đồng, đạt 35% kế hoạch. Ước thực hiện năm 2024 đạt 100% kế hoạch nguồn vốn được phân bổ.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý đất đai. Dự toán giao đầu năm **5.600** triệu đồng, tuy nhiên do ngân sách tỉnh hụt thu sâu tiền sử dụng đất so với dự toán nên chỉ mới thông báo **977 triệu đồng**. Đến thời điểm 31/10/2024 đã thực hiện giải ngân 601 triệu đồng cho nhiệm vụ: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2025) của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk Glei của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn được tỉnh thông báo trong năm 2024.

(Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo)

2. Nguồn phân cấp ngân sách tỉnh quản lý:

- Nguồn ngân sách địa phương:

+ Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg: Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tại Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 là **12.958** triệu đồng để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành dự án Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei. Đến thời điểm ngày 31/10/2024 đã giải ngân 100% vốn được bổ sung.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất dự toán đầu năm bố trí **25.000** triệu đồng, thực hiện dự án Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei. Do ngân sách tỉnh hụt thu tiền sử dụng đất, đến nay chưa được thông báo vốn (*Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm*).

- Nguồn NSTW hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực **50.000** triệu đồng để thực hiện dự án Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến Trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei. Đến thời điểm ngày 31/10/2024 đã thực hiện giải ngân 23.089 triệu đồng, đạt 46,2% kế hoạch vốn. Theo báo cáo của Chủ đầu tư, hiện nay đang hoàn chỉnh phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; Ước thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn được phân bổ sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. Một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai Kế hoạch Đầu tư công năm 2024:

1. Một số dự án bố trí vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: Trong năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đều không đảm bảo tiền độ thu, do đó không có nguồn để thông báo thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện phải trình Hội đồng nhân dân huyện phải điều chỉnh giảm để đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Các dự án khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện không triển khai được do vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ 01/8/2024 có nhiều điểm mới so với trước đây. Đối với Dự án Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đắk Glei nếu tiếp tục thực hiện sẽ không đảm bảo về mặt pháp lý theo các quy định hiện hành, do đó một số dự án đầu tư từ nguồn vốn của dự án năm 2024 không có

nguồn để bố trí thực hiện và dự kiến khó có khả năng thực hiện trong năm 2025⁹.

2. Dự án Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến Trung tâm xã Xốp huyện Đắk Glei đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 tuy nhiên do vướng mắc về các quy định pháp luật liên quan về đất đai, lâm nghiệp, việc chuyển đổi đất rừng kéo dài, nên dự án đến nay vẫn chưa triển khai thi công được.

3. Nguồn vốn phân cấp Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được phân bổ cho các xã, thị trấn để thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị hỗ trợ các hợp tác xã trên địa huyện phát triển sản xuất kinh doanh, tuy nhiên do phải thực hiện theo Luật Đầu tư công nên các xã, thị trấn còn lúng túng trong quá trình tổ chức triển khai, mặc dù nguồn vốn được giao từ đầu năm nhưng đến 31/10/2024 chưa được giải ngân.

4. Trong năm 2024, Kế hoạch Đầu tư công nguồn ngân sách địa phương có nhiều biến động, do tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của một số dự án hoàn thành nhưng còn thừa vốn, hoặc các nguồn vốn được bổ sung để thực hiện một số dự án cấp bách, hoặc dự án có khó khăn về nguồn vốn và để đảm bảo tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân đạt yêu cầu nên phải nhiều lần trình Hội đồng nhân dân huyện tổ chức các kỳ họp chuyên đề để điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Đầu tư công, do đó hạn chế tính chủ động trong quá trình điều chuyển các nguồn vốn giữa các dự án.

IV. Công tác quyết toán dự án hoàn thành

Công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính; Các chủ đầu tư/Ban QL dự án đã nghiêm túc thực hiện công tác lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định. Đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2024, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán 17 dự án, tổng giá trị quyết toán: **44.215** triệu đồng; trình Sở Tài chính phê duyệt 01 dự án giá trị quyết toán được phê duyệt **29.303** triệu đồng. Hiện nay, các chủ đầu tư đang triển khai công tác rà soát các dự án đã hoàn thành, lập báo cáo quyết toán gửi thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó đối với một số dự án do xã, thị trấn làm chủ đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện hoặc thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các xã, thị trấn, công tác quyết toán dự án hoàn thành tại một số xã thực hiện còn chậm theo quy định.

(Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)

V. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công trong các tháng còn lại của năm 2024

Để đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phân đầu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt 100% kế hoạch vốn. Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các chủ đầu tư tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm của

⁹ Theo Báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng (đơn vị được UBND huyện giao làm Chủ đầu tư) tại Báo cáo số 219/BC-BQL ngày 15/11/2024

mỗi cá nhân, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung¹⁰:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm giải ngân vốn theo đúng mốc thời gian chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của các chương trình, dự án; các Chủ đầu tư chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức Chính trị xã hội huyện tăng cường tuyên truyền vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Đồng thời, kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu thi công vi phạm hợp đồng do lỗi chủ quan của nhà thầu theo đúng quy định; khẩn trương lập thủ tục quyết toán vốn hoàn thành đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc huyện: Phải xác định đầu tư xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần phải phối hợp tốt để xử lý hồ sơ sớm, kịp thời hướng dẫn, phối hợp xử lý trong công tác thẩm định hồ sơ dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng; hướng dẫn có trách nhiệm, chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý. Nếu vượt thẩm quyền thì chủ động đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện làm việc với các Sở, ngành liên quan của tỉnh tháo gỡ, hạn chế chậm xử lý hồ sơ, đùn đẩy trách nhiệm.

- Tăng cường tần suất kiểm tra dự án để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhiều phiền nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

I. Mục tiêu, định hướng đầu tư công nguồn NSDP năm 2025

1. Mục tiêu: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Việc lập và phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải đảm bảo các mục tiêu sau:

- Từng bước đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

¹⁰ UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024: Công văn số 2740/UBND-TCKH ngày 31/10/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm 2024; Văn bản số 2595/UBND-LĐTĐ ngày 31/10/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; Công văn số 2442/UBND-VP ngày 07/10/2024 Về việc tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện; Công văn số 2441/UBND-VP ngày 07/10/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2020-2025; Công văn số 1926/UBND-TCKH ngày 15/8/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện; Công văn số 1696/UBND-TCKH ngày 23/7/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước năm 2024; ...

- Đảm bảo cho việc huy động và cân đối bố trí các nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước; đồng thời là cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công.

- Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Định hướng: Định hướng đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 phù hợp với định hướng chung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, định hướng cơ cấu lại đầu tư công đến năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, trong đó, năm 2025 định hướng tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quy định quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương; nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện của dự án; áp dụng nguyên tắc hậu kiểm đối với kế hoạch đầu tư công năm 2025 của các phòng, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các chủ đầu tư khác, bảo đảm tính tuân thủ các quy định và hiệu quả đầu tư công.

- Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị và phát triển đô thị mới, các công trình hạ tầng; các dự án kết nối, lan tỏa, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đầu tư xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

- Xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên bố trí vốn và khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025; Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún, kém hiệu quả, đảm bảo tiến độ phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định của pháp luật.

II. Nguyên tắc phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn NSDP năm 2025

Bố trí vốn theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025. Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, cụ thể:

1. Bố trí đủ vốn để thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2025, các dự án hoàn thành năm 2025, vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ cấp bù lãi suất, phí quản lý, cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà

nước ngoài ngân sách,

4. Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.

5. Đáp ứng điều kiện bố trí vốn hằng năm theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công; Đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công; Hoàn thành việc giao, phân bổ chi tiết hết kế hoạch đầu tư công năm 2025 trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

III. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025

Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương và Địa phương giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND, UBND tỉnh giao, Kế hoạch đầu tư công hàng năm đã được phân bổ và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum. Sau khi rà soát các nguồn thu năm 2025 của huyện dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 huyện Đắk Glei, như sau:

Tổng Kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 nguồn ngân sách địa phương **75.422** triệu đồng (*bằng số tỉnh dự kiến giao*), gồm:

1. Vốn phân cấp cho ngân sách cấp huyện quản lý 18.380 triệu đồng, cụ thể:

a. Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg (*nguồn XD CB tập trung vốn trong nước*): **10.900** triệu đồng, trong đó:

- Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND **8.030** triệu đồng.

- Nguồn hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới **2.870** triệu đồng.

b. Nguồn thu tiền sử dụng đất **7.480** triệu đồng, trong đó:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất cân đối ngân sách huyện (*ngân sách huyện hưởng*) 880 triệu đồng, bao gồm chi cho công tác quản lý đất đai.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý đất đai **6.600** triệu đồng.

2. Ngân sách cấp tỉnh quản lý 57.042 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg **12.042** triệu đồng để thực hiện dự án Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách hỗ trợ thực hiện dự án Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei **45.000** triệu đồng.

Hiện nay chưa có số liệu chính thức về Kế hoạch đầu tư công nguồn NSDP năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu UBND tỉnh giao chính thức để hoàn thiện, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện chính thức (*Phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện có Tờ trình riêng trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê chuẩn*).

IV. Về tình hình và khả năng thực hiện các dự án đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1. Về Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT, theo Báo cáo của Chủ đầu tư giao (*Ban QLDA đầu tư xây dựng*) tại Báo cáo số 219/BC-BQL ngày 15/11/2024 do khó

khẩn về cơ sở pháp lý và vướng mắc về quy hoạch để thực hiện, nên 03 dự án¹¹ đơn vị đang triển khai dự kiến sẽ không đảm bảo tiến độ và năm 2025 không có nguồn để nộp vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được HĐND huyện phê duyệt và điều chỉnh tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2023, trong đó nguồn Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT là 126.367 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách huyện 30.000 triệu đồng chiếm hơn 60% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn *(hai nguồn này được thực hiện khi có nguồn thu)*. Năm 2025 là năm thứ 5 thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, nhưng các nguồn thu hàng năm đạt rất thấp, phải điều chỉnh giảm mức vốn bố trí đối với các dự án.

Như vậy theo tình hình tiến độ thu, việc triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công hạn giai đoạn 2021-2025 khó thực hiện. Nhất là khi, rất nhiều các dự án thuộc Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn được xác định triển khai từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Nếu một trong các nguồn thu không đạt tiến độ mà đơn vị Chủ đầu tư vẫn triển khai thực hiện dù chưa phát sinh nguồn thu; khi đó, sẽ phát sinh tình trạng không đảm bảo phân bổ vốn quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án. Để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và để không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản, huyện phải điều chỉnh lại Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch Đầu tư công năm.

2. Một số dự án đã triển khai từ các năm trước từ nguồn thu tiền sử dụng đất, năm 2025 dự kiến tiếp tục không cân đối được nguồn để bố trí vốn thực hiện theo Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, cụ thể:

- Dự án Bãi xử lý rác thải huyện Đắk Glei, tổng mức đầu tư là **14.990** triệu đồng. Nguồn thu không đảm bảo để bố trí vốn **7.500** triệu đồng.

- Dự án Cầu 16/5 thị trấn Đắk Glei, tổng mức đầu tư **86.550** triệu đồng, trong đó ngân sách huyện đối ứng **13.670** triệu đồng.

- Dự án Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, tổng mức đầu tư **263.262** triệu đồng, trong đó ngân sách huyện đối ứng từ nguồn thu tiền sử dụng đất **71.062** triệu đồng.

- Dự án Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tổng mức đầu tư **53.100** triệu đồng

V. Giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2025

1. Các phòng, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư:

a. Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,... các Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

b. Chú trọng công tác khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư. Tăng cường công tác rà soát để bảo đảm các

¹¹ Dự án Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đắk Glei; Dự án đấu giá đất 02 bên đường Lê Hồng Phong nối dài; Đề án khai thác quỹ đất tại trung tâm cụm xã Đắk Môn.

chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

c. Triển khai kế hoạch đầu tư năm 2025 ngay từ những ngày đầu năm; không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2025. Thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán, đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện.

d. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu thầu; thực hiện đầu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án.

đ. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước. Kiên quyết không nghiệm thu công trình, các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

e. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng các hình thức đầu tư, tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Bố trí phân vốn ngân sách nhà nước và tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư.

g. Nâng cao chất lượng công tác đầu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định.

h. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư đảm bảo thời gian và đúng theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

a. Hướng dẫn các phòng, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2025 theo đúng quy định, triển khai công trình, dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất khi có nguồn thu nộp vào ngân sách và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch.

b. Tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả, chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang các dự án thiếu vốn; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025.

c. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu

tư năm 2025; báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2025 và cập nhật lên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công theo đúng quy định.

d. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

e. Đảm bảo cân đối nguồn vốn cho đầu tư phát triển; kịp thời báo cáo các nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất, các khoản thu được để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối nhà nước để làm cơ sở thông báo cho các chủ đầu tư thực hiện.

g. Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách địa phương; quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau. Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

h. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 cho Ủy ban nhân dân huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo theo quy định.

3. Kho bạc Nhà nước huyện: Kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân và thu hồi vốn tạm ứng hợp đồng đúng quy định; thực hiện công tác kiểm soát chi theo đúng quy định. Định kỳ hàng tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, đồng gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2025 theo đúng thời gian quy định

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, kỳ họp thứ 8 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Ủy ban MTTQVN huyện (p/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Viết Nam